工事名	埼玉大学（大久保1）図書館1号館書庫改修工事
工事箇所	さいたま市桜区下大久保255埼玉大学1団地構内
契約工期	平成27年 2月 2日～平成27年 12月11日
実施工期	平成27年 3月 25日～平成27年 12月11日

工事週間工程表

受注者 株式会社 豊田工務店
埼玉県越谷市赤山町1−150
現場代理人・監理技術者 水島 勇

課長	課長代理	係長	監督職員

No.	名称 工事名	月日、曜日	工事週報 8/3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	実施工程表（今週） 10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	実施工程表（来週） 17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	施工内容
1	クリーニング工事																							
2	室内環境測定																							
3	現場事務所撤退																							
4	鉄板引下げ																							
5	仮設間仕切り工事																							
6	足場工事		ステージ足場、内部足場架け																					
7	仮囲い・ゲート工事																							
8	解体工事		新設ダクト開口、屋上機械室土間斫り							床コンクリート斫り、屋上アンテナ撤去														＊状況により日曜、祝祭日作業となる場合があります。
9	土工事																							
10	コンクリート工事		デッキスラブ土間CON打設																					
11	鉄筋工事																							
12	鉄筋溶接工事																							
13	型枠工事											スラブ型枠バラシ						開口部型枠、グラウト注入						
14	アンカー打設、型枠無収縮モルタル																							
15	鉄骨工事																							
16	屋根・雨水管工事																							
17	耐火被覆工事																							
18	左官工事		デッキ隙間埋め、スラブ土間押え、内壁モルタル補修							内外壁モルタル補修							内外壁モルタル補修							
19	防水・外壁下地工事																							
20	ロックウール断熱吹付工事																							
21	建具工事																							
22	塗装工事																							
23	耐火塗料工事																							
24	内装工事																							
25	消火器箱格納工事																							
26	機械設備工事(分離)		PS内ダクト配管							PS内ダクト配管														
27	電気設備工事(分離)		幹線ケーブル配線、配管							壁建込配管	館内停電作業						配線、配管撤去							
28	検査・その他																							

記事
- 色日は特に大騒音が発生します。
- 色日は騒音が発生します。
- 上記は解体工事に伴う事項です。
- ※御迷惑おかけします。

デッキ土間CON打設　騒音発生　騒音発生　騒音発生　騒音発生　停電作業　停電作業　停電作業　停電作業　停電作業