工事名	埼玉大学（大久保1）図書館1号館書庫改修工事
工事箇所	さいたま市桜区下大久保255埼玉大学1団地構内
契約工期	平成27年 2月 2日～平成27年 12月11日
実施工期	平成27年 3月 25日～平成27年 12月11日

工事週間工程表

受注者 株式会社 豊田工務店
埼玉県越谷市赤山町1－150
現場代理人・監理技術者 水島 勇

課長	課長代理	係長	監督職員

No.	名称 / 工事名	月日、曜日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	12/1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	施工内容
1	クリーニング工事													完成クリーニング								
2	室内環境測定						室内環境測定															
3	室内環境測定																					
4	場外整地、砕石敷き											場外整地、砕石敷き										
5	NTT回線 仮設電気・水道撤去																					
6	仮設事務所、トイレ流し台撤去																					
7	仮設事務所OA機器備品撤去																					
8	屋外ゲート、仮囲い撤去						ゲート解体、簡易区画					仮囲い鋼板撤去、単管パイプ穴埋め										
9	屋内仮設間仕切り撤去										仮設間仕切り撤去、搬出											＊1日(火)は3F間仕切り全箇所撤去、搬出及び
10																						2F工事範囲内壁面のみ又は1F全箇所施工範囲とし
																						2日(水)は2F間仕切り全箇所撤去、搬出とします
																						上記に伴い非常階段扉解放、防犯装置一時解除願います
11	屋内塗装工事										仮設間仕切り撤去部、全体補修塗装											
12																						
13																						
14																						
15																						
16	社内検査																社内検査					
17	監督職員検査																	下検査				
18	竣工検査																				竣工検査	
19	諸官庁検査																					
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						

記事
色日は特に大騒音が発生します。
[redacted]
上記は解体工事に伴う事項です。
※御迷惑おかけします。

											駐3F室一体号館館	駐2F室一体号館館										